

CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA PARA ATIVIDADES FÍSICAS ANEXA AO GINÁSIO
MUNICIPAL - NOSSA SRA. DAS DORES/SE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA D/
RUA JOÃO DOS REIS LIMA NETO. Nº64 CENTRO
NOSSA SRA. DAS DORES-SE CNPJ :

Cod. Empreendimento: 00040

BDI: 22,47%

Ref : Janeiro/2022-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		(%)	VALOR
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR		
01	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA PARA ATIVIDADES FÍSICAS ANEXA AO GINÁSIO MUNICIPAL - NOSSA SRA. DAS DORES/SE	100	232.596,50	23,22	53.997,83	18,25	42.450,33	21,38	49.728,91	37,15	86.419,43		
01.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	3,32	7.656,84	0,82	1.914,22	0,82	1.914,22	0,82	1.914,22	0,86	1.914,18		
				25,00%		25,00%		25,00%		25,00%			
01.02	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	1,63	3.779,36	0,81	1.889,68					0,82	1.889,68		
				50,00%						50,00%			
01.03	FRETE	0,5	1.187,64	0,13	296,92	0,13	296,92	0,13	296,92	0,11	296,88		
				25,00%		25,00%		25,00%		25,00%			
01.04	CANTEIRO DE OBRA	14,73	34.272,75	14,73	34.272,75								
				100,00%									
01.05	SERVIÇOS PRELIMINARES	4,02	9.335,06	4,02	9.335,06								
				100,00%									
01.06	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO	30,98	72.053,64	1,60	3.731,16	15,69	36.499,34	13,69	31.823,14				
				5,18%		50,66%		44,16%					
01.07	REDE DE DRENAGEM	0,79	1.838,74	0,40	919,37	0,39	919,37						
				50,00%		50,00%							
01.08	PALCO	8,66	20.148,85					3,18	7.407,06	5,48	12.741,79		
								36,76%		63,24%			
01.09	BANCOS EM ALVENARIA	1,71	3.980,08			0,86	1.990,05	0,85	1.990,03				
						50,00%		50,00%					
01.10	ILUMINAÇÃO	16,25	37.830,95			0,36	830,43	2,71	6.297,54	13,18	30.702,98		
						2,20%		16,65%		81,15%			
01.11	EQUIPAMENTOS	17,41	40.512,59	0,70	1.638,67					16,71	38.873,92		
				4,04%						95,96%			
TOTAL SIMPLES =====>		100,00	232.596,50	23,22	53.997,83	18,25	42.450,33	21,38	49.728,91	37,15	86.419,43		
TOTAL ACUMULADO =====>		100,00	232.596,50	23,22	53.997,83	41,47	96.448,16	62,85	146.177,07	100,00	232.596,50		