

CONCLUSÃO DE CONTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIOS, PADRÃO FNDE, NO POVOADO GADO BRAVO SUL - NOSSA SRA DAS DORES/SE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA D/
RUA JOÃO DOS REIS LIMA NETO. Nº64 CENTRO
NOSSA SRA. DAS DORES-SE CNPJ :

Cod. Empreendimento: 00015

BDI: 21,25%

Ref : Novembro/2021- Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		(%)	VALOR
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR		
01	CONCLUSÃO DE CONTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIOS, PADRÃO FNDE, NO POVOADO GADO BRAVO SUL - NOSSA SRA DAS DORES/SE	100	620.466,92	17,14	106.323,23	18,65	115.692,12	39,25	243.541,07	24,96	154.910,50		
01.01	RECURSO PRÓPRIO	4,47	27.926,59	1,63	10.091,95	0,51	3.135,80	1,78	11.022,62	0,55	3.676,22		
				36,14%		11,23%		39,47%		13,16%			
01.01.001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1,98	12.543,20	0,51	3.135,80	0,51	3.135,80	0,51	3.135,80	0,45	3.135,80		
				25,00%		25,00%		25,00%		25,00%			
01.01.002	CANTEIRO DE OBRA	0,15	909,38	0,15	909,38								
				100,00%									
01.01.003	RECUPERAÇÃO DE PASSEIO E PISO	1,81	11.281,49	0,46	2.854,25			1,27	7.886,82	0,08	540,42		
				25,30%				69,91%		4,79%			
01.01.004	REBOCO DO PILAR DA EMPENA NORTE	0,16	942,16	0,16	942,16								
				100,00%									
01.01.005	RECUPERAÇÃO DE PISO DA ARQUIBANCADA	0,33	2.019,96	0,33	2.019,96								
				100,00%									
01.01.006	RASGO EM ALVENARIA PARA EXECUÇÃO DE REDE DE ÁGUA	0,04	230,40	0,04	230,40								
				100,00%									
01.02	RECURSO FNDE	95,53	592.540,33	15,51	96.231,28	18,14	112.556,32	37,47	232.518,45	24,41	151.234,28		
				16,24%		19,00%		39,24%		25,52%			
01.02.001	SUPERESTRUTURA	1,08	6.677,72	1,08	6.677,72								
				100,00%									
01.02.001.001	VIGAS (NÍVEL 8,1m)	0	0,00										
01.02.002	PAREDES E PAINELIS	1,11	6.870,36			0,17	1.045,12	0,18	1.099,47	0,76	4.725,77		
						15,21%		16,00%		68,79%			
01.02.002.001	ARQUIBANCADA	0,35	2.144,59			0,17	1.045,12	0,18	1.099,47				
						48,73%		51,27%					
01.02.002.002	ALVENARIA DE FECHAMENTO	0,76	4.725,77							0,76	4.725,77		
										100,00%			
01.02.003	ESQUADRIAS	1,49	9.254,92							1,49	9.254,92		
										100,00%			
01.02.004	COBERTURA	54,77	339.852,38	13,69	84.963,10	13,69	84.963,10	27,39	169.926,18				
				25,00%		25,00%		50,00%					
01.02.005	REVESTIMENTO	3,32	20.522,24	0,05	288,38	0,05	288,38	1,65	10.261,11	1,57	9.684,37		
				1,41%		1,41%		50,00%		47,18%			

CONCLUSÃO DE CONTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIOS, PADRÃO
FNDE, NO POVOADO GADO BRAVO SUL - NOSSA SRA DAS DORES/SE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA D/
RUA JOÃO DOS REIS LIMA NETO. Nº64 CENTRO
NOSSA SRA. DAS DORES-SE CNPJ :

Cod. Empreendimento: 00015

BDI: 21,25%

Ref : Novembro/2021- Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		(%)	VALOR
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR		
01.02.006	PISOS	0,9	5.617,19					0,90	5.617,19				
								100,00%					
01.02.007	PINTURA	9,97	61.832,33					2,49	15.458,10	7,48	46.374,23		
								25,00%		75,00%			
01.02.008	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	2,08	12.879,84			0,96	5.937,28			1,12	6.942,56		
						46,10%				53,90%			
01.02.009	DRENAGEM PLUVIAL	1,67	10.318,96					1,67	10.318,96				
								100,00%					
01.02.010	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	0,2	1.214,70	0,20	1.214,70								
				100,00%									
01.02.011	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	4,69	29.091,20			0,97	5.995,92	0,97	5.995,92	2,75	17.099,36		
						20,61%		20,61%		58,78%			
01.02.012	SISTEMA DE PROTEÇÃO DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	0,49	3.087,38	0,49	3.087,38								
				100,00%									
01.02.013	SERVIÇOS DIVERSOS	13,76	85.321,11			2,31	14.326,52	2,23	13.841,52	9,22	57.153,07		
						16,79%		16,22%		66,99%			
TOTAL SIMPLES =====>		100,00	620.466,92	17,14	106.323,23	18,65	115.692,12	39,25	243.541,07	24,96	154.910,50		
TOTAL ACUMULADO =====>		100,00	620.466,92	17,14	106.323,23	35,79	222.015,35	75,04	465.556,42	100,00	620.466,92		