

CONCLUSÃO DE CONTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIOS, PADRÃO
FNDE, NO POVOADO GADO BRAVO SUL - NOSSA SRA DAS DORES/SE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA D/
RUA JOÃO DOS REIS LIMA NETO. Nº64 CENTRO
NOSSA SRA. DAS DORES-SE CNPJ :

Cod. Empreendimento: 00015

BDI: 21,25%

Ref : Março/2021-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		(%)	VALOR
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR		
01	CONCLUSÃO DE CONTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIOS, PADRÃO FNDE, NO POVOADO GADO BRAVO SUL - NOSSA SRA DAS DORES/SE	100	472.718,28	34,05	160.949,87	31,80	150.343,86	21,14	99.909,79	13,01	61.514,76		
01.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	2,7	12.789,60	0,68	3.197,40	0,68	3.197,40	0,68	3.197,40	0,66	3.197,40		
				25,00%		25,00%		25,00%		25,00%			
01.02	CANTEIRO DE OBRA	0,19	892,48	0,19	892,48								
				100,00%									
01.03	SUPERESTRUTURA	1,18	5.541,54			1,18	5.541,54						
						100,00%							
01.03.001	VIGAS (NÍVEL 8,1m)	1,18	5.541,54			1,18	5.541,54						
						100,00%							
01.04	PAREDES E PAINÉIS	1,58	7.467,53	1,58	7.467,53								
				100,00%									
01.05	ESQUADRIAS	1,02	4.793,39	1,02	4.793,39								
				100,00%									
01.06	COBERTURA	54,17	256.078,76	27,09	128.039,38	27,08	128.039,38						
				50,00%		50,00%							
01.07	REVESTIMENTO	3,75	17.702,68			1,07	5.060,87	2,68	12.641,81				
						28,59%		71,41%					
01.08	PISOS	1,14	5.402,81					1,14	5.402,81				
								100,00%					
01.09	PINTURA	7,59	35.874,44					1,90	8.968,62	5,69	26.905,82		
								25,00%		75,00%			
01.10	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	2,73	12.937,12	2,73	12.937,12								
				100,00%									
01.11	DRENAGEM PLUVIAL	1,78	8.423,64							1,78	8.423,64		
										100,00%			
01.12	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	0,14	675,57			0,14	675,57						
						100,00%							
01.13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	6,01	28.483,55			1,51	7.120,94	4,50	21.362,61				
						25,00%		75,00%					
01.14	SISTEMA DE PROTEÇÃO DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	0,77	3.622,57	0,77	3.622,57								
				100,00%									
01.15	SERVIÇOS DIVERSOS	15,25	72.032,60			0,15	708,16	10,23	48.336,54	4,87	22.987,90		
						0,98%		67,10%		31,92%			

CONCLUSÃO DE CONTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIOS, PADRÃO
FNDE, NO POVOADO GADO BRAVO SUL - NOSSA SRA DAS DORES/SE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA D/
RUA JOÃO DOS REIS LIMA NETO. Nº64 CENTRO
NOSSA SRA. DAS DORES-SE CNPJ :

Cod. Empreendimento: 00015

BDI: 21,25%

Ref : Março/2021-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS			
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
	TOTAL SIMPLES =====>	100,00	472.718,28	34,05	160.949,87	31,80	150.343,86	21,14	99.909,79	13,01	61.514,76		
	TOTAL ACUMULADO =====>	100,00	472.718,28	34,05	160.949,87	65,85	311.293,73	86,99	411.203,52	100,00	472.718,28		